

# INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH INWESTYCJI WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH W ROKU 2010.

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK	PONIESIONE NAKŁADY W 2010 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. INWESTYCJE WIELOLETNIE:</b>					
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i części ulicy Brzeźnickiej w Dobryszycach – III etap; Cel – skanalizowanie Gminy Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryszycy.	Wydatkowano m.in.na: 1. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy kanalizacji sanitarnej - III etap. 2. Wykonanie map do celów projektowych. 3. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej. 4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, tj. sieci kanalizacji sanitarnej. 5. Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej – 1 część, III etap. 6. Wykonanie inspekcji sieci kanalizacyjnej (tj. Kamerowanie sieci ...). Na realizację zadania uzyskano pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.412.079 zł.	<b>2.333.500,00 zł</b>	<b>153.697,30 zł</b>	Investycja zrealizowana w 90%.  Planowane zakończenie inwestycji w IV 2011 r.
2.	Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej w Dobryszycach. Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryszycy	Wydatkowano na: 1. Wykonanie zadania inwestycyjnego przez kontrahenta. 2. Spraw. funkcji inspektora nadzoru inwestor. 3. Opłatę przyłączeniową. 4. Ogrodzenie wraz z montażem. Koszt inwestycji w latach 2008 – 2009 wyniósł 164.051,39 zł. Łączny koszt (2008-2009) 345.946,96 zł. Uzyskano pomoc ze środków PROW w kwocie 202.275,00 zł.	<b>182.000,00 zł</b>	<b>181.895,57 zł</b>	Zadanie zakończone.
3.	Dotacja celowa na realizację wspólnego zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” Jednostka realizująca zadanie – Województwo Łódzkie	Przekazano wkład własny w całości w ramach Umowy Partnerskiej nr 26/2009/WR z dn. 27.04.2009 r. na realizację projektu „Wrota Regionu Łódzkiego”.  W miesiącu XII Urząd Marszałkowski zwrócił częściowo niewykorzystaną dotację.	<b>17.400,00 zł</b>	<b>5.559,10 zł</b>	Kontynuacja zadania w 2011 r.
4.	Budowa magazynu sprzętu sportowego przy SP w Bloku Dobryszycy, Cel – poprawa bazy sportowej Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryszycy	-	<b>130.000,00 zł</b>	-	Realizację inwestycji przesunięto na 2011 rok.
5.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Dobryszycach – I etap wymiana okien Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryszycy	Wydatkowano na: 1. Zakup okien wraz z wymianą. 2. Spraw. funkcji inspektora nadzoru inwestor. 3. Opinię potwierdzającą uzyskanie efektu ekologicznego.	<b>82.600,00 zł</b>	<b>82.533,26 zł</b>	Zadanie zakończone.

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK	PONIESIONE NAKŁADY W 2010 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
1.	2.	3.	4.	5.	6.

6.	Projekt kanalizacji w miejscowości Blok Dobryczyce. Cel – skanalizowanie Gminy Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryczyce	Wydatkowano na: 1. Wykonanie map do celów projektowych miejscowości Blok Dobryczyce. 2. Wypis do wniosku o wydanie decyzji. 3. Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji.	75.000,00 zł	38.868,80 zł	Kontynuacja zadania i zakończenie w 2011 roku.
7.	Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Dobryzycach. Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryczyce	Wydatkowano na: 1. Równanie ziemi pod boisko. 2. Wykonanie częściowe ogrodzenia panelowego wraz z montażem. Na realizację zadania uzyskano pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 189.622,00 zł.	2.000,00 zł	1.106,66 zł	Realizacja inwestycji w 2011 roku.

## II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE

1.	Budowa sieci wodociągowej.	Wydatkowano na: 1. Wykonanie mapy do celów projektowych w m. Blok Dobryczyce, ul. Malinowa. 2. Zakup materiałów do rozbudowy wodociągu przy ul. Południowej.	5.000,00 zł	1.899,40 zł	Kontynuacja zadania w 2011 roku.
2.	Zakup pompy na ujęcie wody.	W m-cu III 2010 r. wydatkowano na zakup pompy głębinowej typu GCA.8.06 na Ujęcie wody Biała Góra.	19.400,00 zł	19.400,00 zł	Zadanie zakończone.
3.	Chodniki przy drogach powiatowych.	Wydatkowano na: 1. Wykonanie mapy do celów projektowych chodnika na ul. Radomszczańskiej w D-cach. 2. Wykonanie projektu, kosztorysów, specyfikacji technicznej dla budowy chodnika przy ul. Radomszczańskiej w Dobryzycach. 3. Zakup materiałów i usług niezbędnych przy wykonaniu chodnika. Kostkę chodnikową, krawężniki, obrzeża dostarczyło Starostwo Powiatowe w Radomsku.	14.000,00 zł	13.424,96 zł	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim. Zadanie zakończone.
4.	Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Radomsko – Sulmierzyce.	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na realizację zadania zg z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą i zawartą umową..	233.438,51 zł	233.438,51 zł	Zadanie zakończone.

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK	PONIESIONE NAKŁADY W 2010 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
1.	2.	3.	4.	5.	6.

5.	Chodniki przy drogach gminnych.	Wydatkowano na: 1. Wykonanie projektu, kosztorysów, specyfikacji dla budowy chodnika w miejsc. Borowiecko. 2. Zakup krawężników, obrzeża, kostki i innych materiałów i usług niezbędnych do wykonania chodników..	65.000,00 zł	64.852,56 zł	Zadanie zakończone.
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Huta Brudzka.	Wydatkowano na: 1. Opracowanie kosztorysów inwestorskich na przebudowę drogi gminnej, obręb Huta Brudzka. 2. Wykonanie przebudowy drogi. 3. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru.	68.200,00 zł	68.100,23 zł	Zadanie zakończone
7.	Modernizacja drogi gminnej – ul. Szkolna w Dobryszycach.	Wydatkowano na: 1. Wykonanie nawierzchni na ul. Szkolnej (D-ce). 2. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	25.300,00 zł	25.297,76 zł	Zadanie zakończone
8.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	Wydatkowano na: 1. Projekt budowlany dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Ruda i Wiewiórów. 2. Wykonanie robót drogowych na terenie Gminy Dobryszycy: Ruda, Wiewiórów. 3. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru.	223.500,00 zł	223.458,31 zł	Zadanie zakończone
9.	Budowa wiat przystankowych.	Zakupiono 4 szt. wiat przystankowych wraz z montażem (Wiewiórów; Blok Dobryszycy, ul. Kochanowskiego; Biała Góra i Dobryszycy).	13.000,00 zł	12.883,20 zł	Zadanie zakończone
10.	Rekonstrukcja dachu na budynku mieszkalnym w Zdani.	Wydatkowano na: 1. Wykonanie dachu. 2. Zakup materiałów do wykonania dachu. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.	71.000,00 zł	70.740,99 zł	Zadanie zakończone
11.	Zakup programu komputerowego – Rejestr Podatku VAT i Wieloletnia Prognoza Finansowa.	Zakupiono programy komputerowe „REJESTR VAT” WIN i „WIZJA”.	8.000,00 zł	7.982,46 zł	Zadanie zakończone
12.	Dofinansowanie do zakupu samochodów dla Policji.	W miesiącu VI 2010 r. przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem 1 szt. nowo zakupionego samochodu dla Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej (zgodnie z umową z dn. 26.05.2010 r.).	60.000,00 zł	60.000,00 zł	Zadanie zakończone

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK	PONIESIONE NAKŁADY W 2010 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce.	Wydatkowano na: 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego. 2. Usługi sprzętowe przy pracach wstępnych. 3. Zakup kształtownika i innych materiałów do przygotowania ogrodzenia boiska. 4. Zakup kruszywa, tj. tłucznia granitowego na podbudowę nawierzchni boiska..	175.000,00 zł	41.328,73 zł	Zakończenie inwestycji w 2011 roku. Inwestycja zrealizowana w 80%. Zakończenie inwestycji w 2010 r. uniemożliwiły warunki pogodowe.
14.	Zakup zmywarki z wyparaczem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach.	W m-cu I 2010 r. zakupiono zmywarkę uniwersalną do stołówki szkolnej.	7.000,00 zł	6.697,93 zł	Zadanie zakończone
15.	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce.	W m-cu II 2010 r. zakupiono patelnię elektryczną do stołówki szkolnej.	7.000,00 zł	6.813,72 zł	Zadanie zakończone
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Malutkie (Trylinka).	Wydatkowano m.in. na: 1. Budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Malutkie. 2. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.	49.100,00 zł	49.007,26 zł	Zadanie zakończone
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego.	Wydatkowano na: 1. Wykonanie map do celów projektowych ul. Wrzosowa, ul. Dobryzyczna, Blok Dobryczyce. 2. Wykonanie projektów – Zalesiczki i ul. Źródłana, Dobryczyce.	6.900,00 zł	2.715,40 zł	Zadanie zakończone
18.	Zakup zbiorników do przydomowych oczyszczalni ścieków.	Zakupiono w miesiącu sierpniu 2010 r. 6 szt. zbiorników do przydomowych oczyszczalni ścieków.	18.800,00 zł	18.779,06 zł	Zadanie zakończone
19.	Zakup samochodu do celów gospodarczych.	Wydatkowano na: 1. Zakup samochodu ciężarowego RENAULT MASTER, rok prod. 2000. 2. Opłaty ewidencyjne związane z rejestracją pojazdu i dokumentami rejestracyjnymi.	18.000,00 zł	17.756,00 zł	Zadanie zakończone
22.	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Dobryzycach.	Przyjęto sieć wodociągową w miejscowości Dobryczyce zg z Umową Nr 1/2010 z dn. 04.11.2010 r.	50.000,00 zł	50.000,00 zł	Zadanie zakończone
<b>R A Z E M:</b>			<b>3.955.138,51 zł</b>	<b>1.458.237,17 zł</b>	